

**„Székesfehérvár Megyei Jogú Város és térsége (Pákozd, Pátka, Seregélyes) szennyvíz-csatorna hálózatok bővítése” - ütemterv
PÁTKA**

Csatorna jele	Utca neve	Időtartam	Kezdés	Befejezés
II. Pátka		379 nap	2011.04.06	2012.09.28
I-0-0	Fehérvári utca csatornaépítés	37 nap	2011.07.12	2011.08.31
	Fehérvári utca úthelyreállítás	43 nap	2012.05.02	2012.06.29
I-1-0	Fehérvári utca, Vasút utca csatornaépítés	135 nap	2011.09.21	2012.03.30
	Fehérvári utca, Vasút utca úthelyreállítás	43 nap	2012.05.02	2012.06.29
I-1-1	Fehérvári utca csatornaépítés	3 nap	2012.05.07	2012.05.09
	Fehérvári utca úthelyreállítás	1 nap	2012.06.29	2012.06.29
II-0-0	Petőfi S. utca csatornaépítés	62 nap	2011.04.13	2011.07.11
	Petőfi S. utca úthelyreállítás	41 nap	2012.05.04	2012.06.29
II-1-0	Petőfi S. utca csatornaépítés	16 nap	2011.11.23	2011.12.14
	Petőfi S. utca úthelyreállítás	40 nap	2012.05.07	2012.06.29
II-2-0	Kossuth L. utca csatornaépítés	16 nap	2011.11.09	2011.11.30
	Kossuth L. utca úthelyreállítás	37 nap	2012.05.10	2012.06.29
II-2-1	Kossuth L. utca csatornaépítés	8 nap	2011.11.21	2011.11.30
	Kossuth L. utca úthelyreállítás	37 nap	2012.05.10	2012.06.29
II-3-0	Árpád köz, Damjanich utca, Vörösmarty utca csatornaépítés	253 nap	2011.04.06	2012.03.30
	Árpád köz, Damjanich utca, Vörösmarty utca úthelyreállítás	39 nap	2012.05.08	2012.06.29
II-3-1	Árpád utca csatornaépítés	5 nap	2011.04.06	2011.04.12
	Árpád utca úthelyreállítás	37 nap	2012.05.10	2012.06.29
II-3-2	Vörösmarty utca csatornaépítés	8 nap	2011.04.06	2011.04.15
	Vörösmarty utca úthelyreállítás	37 nap	2012.05.10	2012.06.29
NY-2-0	Kossuth L. utca, Fehérvári út csatornaépítés	60 nap	2012.03.05	2012.05.30
	Kossuth L. utca, Fehérvári út úthelyreállítás	1 nap	2012.06.29	2012.06.29
III-0-0	Gárdonyi utca csatornaépítés	85 nap	2011.12.01	2012.03.30
	Gárdonyi utca úthelyreállítás	35 nap	2012.05.14	2012.06.29
NY-3-0	Gárdonyi utca csatornaépítés	85 nap	2011.12.01	2012.03.30
	Gárdonyi utca úthelyreállítás	36 nap	2012.05.11	2012.06.29
IV-0-0	Árpád utca csatornaépítés	9 nap	2011.04.14	2011.04.27
	Árpád utca úthelyreállítás	36 nap	2012.05.11	2012.06.29
NY-4-0	Árpád utca csatornaépítés	5 nap	2011.05.11	2011.05.17
	Árpád utca úthelyreállítás	36 nap	2012.05.11	2012.06.29
V-0-0	Kossuth L. utca csatornaépítés	82 nap	2011.06.23	2011.10.14
	Kossuth L. utca úthelyreállítás	34 nap	2012.05.15	2012.06.29
V-0-1	Kossuth L. utca csatornaépítés	62 nap	2012.03.01	2012.05.30
	Kossuth L. utca úthelyreállítás	22 nap	2012.05.31	2012.06.29
V-1-0	Kossuth L. utca csatornaépítés	71 nap	2011.09.01	2011.12.09
	Kossuth L. utca úthelyreállítás	34 nap	2012.05.15	2012.06.29
V-1-1	Kossuth L. utca csatornaépítés	14 nap	2012.04.11	2012.04.30
	Kossuth L. utca úthelyreállítás	31 nap	2012.05.18	2012.06.29

V-1-2	Gárdonyi G. utca csatornaépítés	25 nap	2011.10.25	2011.11.29
	Gárdonyi G. utca úthelyreállítás	31 nap	2012.05.18	2012.06.29
V-2-0	Táncsics köz csatornaépítés	84 nap	2011.05.16	2011.09.09
	Táncsics köz úthelyreállítás	30 nap	2012.05.21	2012.06.29
V-2-1	Park utca csatornaépítés	8 nap	2011.06.20	2011.06.29
	Park utca úthelyreállítás	31 nap	2012.05.18	2012.06.29
V-2-2	Petőfi S. utca csatornaépítés	29 nap	2011.05.16	2011.06.24
	Petőfi S. utca úthelyreállítás	29 nap	2012.05.22	2012.06.29
V-2-2-1	Kert utca csatornaépítés	13 nap	2011.05.31	2011.06.17
	Kert utca úthelyreállítás	28 nap	2012.05.23	2012.06.29
V-3-0	Rákóczi köz, Rákóczi u. csatornaépítés	15 nap	2011.05.10	2011.05.30
	Rákóczi köz, Rákóczi u. úthelyreállítás	29 nap	2012.05.22	2012.06.29
V-3-0-1	Ifjúsági utca csatornaépítés	12 nap	2011.04.18	2011.05.04
	Ifjúsági utca úthelyreállítás	28 nap	2012.05.23	2012.06.29
V-3-1	Ifjúsági utca csatornaépítés	3 nap	2011.05.05	2011.05.09
	Ifjúsági utca úthelyreállítás	28 nap	2012.05.23	2012.06.29
V-3-2	Petőfi S. utca csatornaépítés	7 nap	2011.05.24	2011.06.01
	Petőfi S. utca úthelyreállítás	27 nap	2012.05.24	2012.06.29
V-3-2-1	Jókai Mór utca, József A. utca csatornaépítés	208 nap	2011.07.04	2012.04.24
	Jókai Mór utca, József A. utca úthelyreállítás	2 nap	2012.06.28	2012.06.29
V-3-2-1-1	köz (143 hrsz) csatornaépítés	10 nap	2012.05.02	2012.05.15
	köz (143 hrsz) úthelyreállítás	24 nap	2012.05.29	2012.06.29
V-3-2-1-2	Jókai Mór utca csatornaépítés	3 nap	2012.05.15	2012.05.17
	Jókai Mór utca úthelyreállítás	23 nap	2012.05.30	2012.06.29
V-3-2-1-3	Jókai Mór utca csatornaépítés	8 nap	2012.05.18	2012.05.29
	Jókai Mór utca úthelyreállítás	22 nap	2012.05.31	2012.06.29
V-5-0	Petőfi S. utca csatornaépítés	122 nap	2011.06.28	2011.12.15
	Petőfi S. utca úthelyreállítás	22 nap	2012.05.31	2012.06.29
V-5-1	Petőfi S. utca csatornaépítés	2 nap	2011.12.16	2011.12.19
	Petőfi S. utca úthelyreállítás	21 nap	2012.06.01	2012.06.29
V-5-2	Petőfi S. utca csatornaépítés	7 nap	2011.12.12	2011.12.20
	Petőfi S. utca úthelyreállítás	20 nap	2012.06.04	2012.06.29
HNY-1-0	Kossuth L. utca csatornaépítés	4 nap	2012.05.10	2012.05.15
	Kossuth L. utca úthelyreállítás	20 nap	2012.06.04	2012.06.29
NY-5-0	Gál köz, Kossuth L. utca csatornaépítés	182 nap	2011.08.12	2012.04.27
	Gál köz, Kossuth L. utca úthelyreállítás	36 nap	2012.05.11	2012.06.29
NY-Pt-0	külterület csatornaépítés	236 nap	2011.08.15	2012.07.16
	külterület úthelyreállítás	2 nap	2012.07.17	2012.07.18
NY-Pt-1	külterület csatornaépítés	168 nap	2011.09.29	2012.05.28
	külterület úthelyreállítás	2 nap	2012.06.28	2012.06.29