

**„Székesfehérvár Megyei Jogú Város és térsége (Pákozd, Pátka, Seregélyes) szennyvíz-csatorna hálózatok bővítése” - ütemterv**

	Utca neve	Időtartam	Kezdés	Befejezés
<b>I.1. Öreghegy</b>		358 nap	2011.04.07	2012.08.31
Ö-4-0-0	Béla út, 2 szakasz (Bicskei utca) csatornaépítés	46 nap	2011.04.14	2011.06.20
	Béla út, 2 szakasz (Bicskei utca) úthelyreállítás	185 nap	2011.08.19	2012.05.10
Ö-1-0-0	Nagyszombati utca csatornaépítés	2 nap	2011.08.11	2011.08.12
	Nagyszombati utca úthelyreállítás	10 nap	2011.08.15	2011.08.26
Ö-1-10-0	Árvai utca - Rózsahegy (I.) csatornaépítés	5 nap	2011.05.09	2011.05.13
	Árvai utca - Rózsahegy (I.) úthelyreállítás	15 nap	2012.06.04	2012.06.22
Ö-1-10-2	Rózsahegy (I.) csatornaépítés	3 nap	2011.05.16	2011.05.18
	Rózsahegy (I.) úthelyreállítás	15 nap	2012.06.04	2012.06.22
Ö-1-11-0	Rózsahegy utca (II.) csatornaépítés	18 nap	2011.11.14	2011.12.07
	Rózsahegy utca (II.) úthelyreállítás	15 nap	2012.06.04	2012.06.22
Ö-1-12-0	Rózsahegy utca (II.) csatornaépítés	8 nap	2011.11.02	2011.11.11
	Rózsahegy utca (II.) úthelyreállítás	15 nap	2012.06.04	2012.06.22
Ö-3-6-0	Szenicei utca csatornaépítés	4 nap	2011.06.15	2011.06.20
	Szenicei utca úthelyreállítás	15 nap	2012.06.04	2012.06.22
Ö-1-5-0	Korponai utca csatornaépítés	38 nap	2012.03.05	2012.04.27
	Korponai utca úthelyreállítás	29 nap	2012.07.16	2012.08.24
Ö-3-8-21a	Dobsinai utca csatornaépítés	7 nap	2011.09.23	2011.10.03
	Dobsinai utca úthelyreállítás	29 nap	2012.07.16	2012.08.24
Ö-3-8-21b	Dobsinai köz csatornaépítés	11 nap	2011.09.08	2011.09.22
	Dobsinai köz úthelyreállítás	29 nap	2012.07.16	2012.08.24
Ö-2-13-1	Tarnócai utca csatornaépítés	127 nap	2011.06.23	2011.12.19
	Tarnócai utca úthelyreállítás	54 nap	2012.06.11	2012.08.24
Ö-2-13-1a	Lőcsei utca csatornaépítés	16 nap	2011.10.24	2011.11.15
	Lőcsei utca úthelyreállítás	29 nap	2012.07.16	2012.08.24
Ö-3-8-24	Lőcsei utca csatornaépítés	8 nap	2011.11.16	2011.11.25
	Lőcsei utca úthelyreállítás	29 nap	2012.07.16	2012.08.24
Ö-2-11-0	Galgóczi utca csatornaépítés	10 nap	2011.07.25	2011.08.05
	Galgóczi utca úthelyreállítás	29 nap	2012.07.16	2012.08.24
Ö-3-2-0	Szabolcai utca csatornaépítés	15 nap	2011.08.15	2011.09.02
	Szabolcai utca úthelyreállítás	10 nap	2011.11.30	2011.12.13
Ö-2-4-0	Eperjesi utca csatornaépítés	4 nap	2011.04.07	2011.04.12
	Eperjesi utca úthelyreállítás	10 nap	2011.11.30	2011.12.13
Ö-1-1-19	Farkasdi utca - Farkasdi köz csatornaépítés	104 nap	2012.03.05	2012.07.31
	Farkasdi utca - Farkasdi köz úthelyreállítás	5 nap	2012.08.17	2012.08.24

Ö-1-1-17	Vereckei utca (I.) csatornaépítés	18 nap	2011.06.23	2011.07.18
	Vereckei utca (I.) úthelyreállítás	29 nap	2012.07.16	2012.08.24
7-0-2	Vereckei utca (II.) csatornaépítés	20 nap	2011.09.21	2011.10.18
	Vereckei utca (II.) úthelyreállítás	29 nap	2012.07.16	2012.08.24
7-0-2	Nyitrai utca csatornaépítés	8 nap	2011.09.08	2011.09.19
	Nyitrai utca úthelyreállítás	10 nap	2011.11.30	2011.12.13
7-0-2-12	Uzsoki utca csatornaépítés	88 nap	2011.11.28	2012.03.30
	Uzsoki utca úthelyreállítás	16 nap	2012.06.11	2012.07.02
7-0-2-9	Füleki utca csatornaépítés	4 nap	2011.08.22	2011.08.25
	Füleki utca úthelyreállítás	16 nap	2012.06.11	2012.07.02
7-0-4-23	Rozsnyói utca (I.) csatornaépítés	4 nap	2011.05.26	2011.05.31
	Rozsnyói utca (I.) úthelyreállítás	10 nap	2011.11.30	2011.12.13
7-0-4-24a	Somorjai köz (2 szakasz) csatornaépítés	5 nap	2011.05.11	2011.05.17
	Somorjai köz (2 szakasz) úthelyreállítás	10 nap	2011.11.30	2011.12.13
7-0-4-24b	Rozsnyói utca (II.) csatornaépítés	6 nap	2011.05.18	2011.05.25
	Rozsnyói utca (II.) úthelyreállítás	10 nap	2011.11.30	2011.12.13
7-0-4-2	Újbányai utca csatornaépítés	14 nap	2011.04.18	2011.05.06
	Újbányai utca úthelyreállítás	29 nap	2012.07.16	2012.08.24
7-0-4-4	Rozsnyói utca (III.) csatornaépítés	5 nap	2011.05.24	2011.05.30
	Rozsnyói utca (III.) úthelyreállítás	16 nap	2012.06.11	2012.07.02
7-0-4-22	Késmárki utca csatornaépítés	64 nap	2011.11.28	2012.02.24
	Késmárki utca úthelyreállítás	16 nap	2012.06.11	2012.07.02
7-0-4-3	Késmárki utca csatornaépítés	11 nap	2011.08.22	2011.09.05
	Késmárki utca úthelyreállítás	16 nap	2012.06.11	2012.07.02
7-0-4-21	Losonci utca csatornaépítés	17 nap	2011.07.19	2011.08.10
	Losonci utca úthelyreállítás	29 nap	2012.07.16	2012.08.24
7-0-2-1	Körösmezei u., 4 szakasz (Zólyomi utca) csatornaépítés	73 nap	2012.03.19	2012.06.29
	Körösmezei u., 4 szakasz (Zólyomi utca) úthelyreállítás	29 nap	2012.07.16	2012.08.24
7-0-3	Privigyei utca csatornaépítés	308 nap	2011.05.31	2012.08.10
	Privigyei utca úthelyreállítás	9 nap	2012.08.14	2012.08.27
3-8-9-3	Szőlősi utca csatornaépítés	37 nap	2011.09.19	2011.11.09
	Szőlősi utca úthelyreállítás	16 nap	2012.06.11	2012.07.02
3-8-9-5	Podolini utca csatornaépítés	7 nap	2011.09.21	2011.09.29
	Podolini utca úthelyreállítás	10 nap	2011.11.30	2011.12.13
3-8-9-5a	Podolini utca csatornaépítés	5 nap	2011.10.10	2011.10.14
	Podolini utca úthelyreállítás	10 nap	2011.11.30	2011.12.13
3-8-0	Donát utca (2 szakasz) csatornaépítés	118 nap	2011.11.28	2012.05.15
	Donát utca (2 szakasz) úthelyreállítás	29 nap	2012.07.16	2012.08.24
3-8-15	Krasznai utca (Ny) csatornaépítés	7 nap	2011.10.11	2011.10.19

	Krasznai utca (Ny) úthelyreállítás	29 nap	2012.07.16	2012.08.24
3-8-16	Homonnai utca (D) csatornaépítés	46 nap	2012.03.08	2012.05.15
	Homonnai utca (D) úthelyreállítás	29 nap	2012.07.16	2012.08.24
3-8-17	Kápolna tér csatornaépítés	29 nap	2012.03.19	2012.04.27
	Kápolna tér úthelyreállítás	29 nap	2012.07.16	2012.08.24
<b>I.2. Öreghegy</b>		332 nap	2011.05.16	2012.08.31
3-61-OF	Nagyszombati út, Budai út csatornaépítés	146 nap	2011.05.30	2011.12.21
	Nagyszombati út, Budai út úthelyreállítás	62 nap	2012.03.26	2012.06.21
3-61-13	Zsolnai út csatornaépítés	149 nap	2011.09.01	2012.03.30
	Zsolnai út úthelyreállítás	63 nap	2012.04.02	2012.06.29
3-61-9	Sárosi utca csatornaépítés	59 nap	2011.07.18	2011.10.06
	Sárosi utca úthelyreállítás	10 nap	2011.11.30	2011.12.13
3-61-8	Budai út csatornaépítés	18 nap	2011.08.15	2011.09.07
	Budai út úthelyreállítás	1 nap	2012.03.22	2012.03.22
3-61-73	Budai út csatornaépítés	18 nap	2011.08.15	2011.09.07
	Budai út úthelyreállítás	1 nap	2012.03.23	2012.03.23
3-61-72	Budai út csatornaépítés	24 nap	2011.08.15	2011.09.15
	Budai út úthelyreállítás	1 nap	2012.03.26	2012.03.26
3-61-71	Budai út csatornaépítés	18 nap	2011.08.15	2011.09.07
	Budai út úthelyreállítás	1 nap	2012.03.27	2012.03.27
3-61-7	Budai út csatornaépítés	3 nap	2011.06.14	2011.06.16
	Budai út úthelyreállítás	1 nap	2012.03.28	2012.03.28
3-61-63	Budai út csatornaépítés	9 nap	2011.06.14	2011.06.24
	Budai út úthelyreállítás	1 nap	2012.03.29	2012.03.29
3-61-62	Budai út csatornaépítés	9 nap	2011.06.14	2011.06.24
	Budai út úthelyreállítás	1 nap	2012.03.30	2012.03.30
3-61-61	Budai út csatornaépítés	9 nap	2011.06.14	2011.06.24
	Budai út úthelyreállítás	1 nap	2012.04.02	2012.04.02
3-61-14	Nagyszombati út csatornaépítés	5 nap	2011.10.24	2011.10.28
	Nagyszombati út úthelyreállítás	10 nap	2011.11.30	2011.12.13
3-61-5	Budai út csatornaépítés	6 nap	2011.08.08	2011.08.15
	Budai út úthelyreállítás	1 nap	2012.04.03	2012.04.03
3-61-5-1	Budai út csatornaépítés	6 nap	2011.08.15	2011.08.22
	Budai út úthelyreállítás	29 nap	2012.07.16	2012.08.24
3-8-9-5	Budai út csatornaépítés	189 nap	2011.08.18	2012.05.15
	Budai út úthelyreállítás	29 nap	2012.07.16	2012.08.24
3-8-9-3	Budai út csatornaépítés	8 nap	2011.08.24	2011.09.02
	Budai út úthelyreállítás	29 nap	2012.07.16	2012.08.24
3-8-9	Budai út csatornaépítés	122 nap	2011.10.10	2012.03.30

	Budai út úthelyreállítás	7 nap	2012.04.10	2012.04.18
3-8-9-11	Budai út csatornaépítés	19 nap	2012.03.26	2012.04.20
	Budai út úthelyreállítás	1 nap	2012.04.23	2012.04.23
3-8-9-12	Budai út csatornaépítés	19 nap	2012.03.26	2012.04.20
	Budai út úthelyreállítás	1 nap	2012.04.23	2012.04.23
3-8-9-2	Budai út csatornaépítés	10 nap	2012.03.19	2012.03.30
	Budai út úthelyreállítás	29 nap	2012.07.16	2012.08.24
8-0-10	Budai út, Kikindai utca csatornaépítés	73 nap	2012.03.19	2012.06.29
	Budai út, Kikindai utca úthelyreállítás	70 nap	2012.05.21	2012.08.27
3-62-0	Budai út csatornaépítés	77 nap	2012.03.30	2012.07.18
	Budai út úthelyreállítás	25 nap	2012.07.20	2012.08.24
3-61-70	Budai út csatornaépítés	79 nap	2011.05.16	2011.09.02
	Budai út úthelyreállítás	1 nap	2012.04.24	2012.04.24
<b>I.3. Öreghegy</b>		359 nap	2011.04.07	2012.08.31
3-8-9-2	Bereznai utca csatornaépítés	206 nap	2011.06.14	2012.03.30
	Bereznai utca úthelyreállítás	97 nap	2011.11.30	2012.04.17
3-8-9-2-1	Bereznai utca csatornaépítés	7 nap	2011.09.13	2011.09.21
	Bereznai utca úthelyreállítás	10 nap	2011.11.30	2011.12.13
3-61-15	Lomnici utca (É) csatornaépítés	83 nap	2011.11.21	2012.03.16
	Lomnici utca (É) úthelyreállítás	29 nap	2012.07.16	2012.08.24
3-61-4	Poprádi (É) csatornaépítés	25 nap	2011.10.26	2011.11.30
	Poprádi (É) úthelyreállítás	16 nap	2012.06.11	2012.07.02
3-61-8	Poprádi (D) csatornaépítés	21 nap	2011.08.09	2011.09.06
	Poprádi (D) úthelyreállítás	10 nap	2011.11.30	2011.12.13
3-61-13-4	Rutkai utca (D) csatornaépítés	9 nap	2011.10.24	2011.11.04
	Rutkai utca (D) úthelyreállítás	2 nap	2012.03.27	2012.03.28
3-61-13-4-1	Rutkai köz 3 csatornaépítés	3 nap	2011.11.07	2011.11.09
	Rutkai köz 3 úthelyreállítás	5 nap	2012.03.27	2012.04.02
3-61-13-2	Homonnai utca csatornaépítés	150 nap	2012.01.13	2012.08.14
	Homonnai utca úthelyreállítás	5 nap	2012.08.15	2012.08.22
3-61-13-2-1	Homonnai utca csatornaépítés	5 nap	2011.10.10	2011.10.14
	Homonnai utca úthelyreállítás	11 nap	2012.08.09	2012.08.24
3-8-0	Donát utca csatornaépítés	110 nap	2011.12.08	2012.05.15
	Donát utca úthelyreállítás	29 nap	2012.07.16	2012.08.24
3-61-11	Prónai utca csatornaépítés	88 nap	2011.05.31	2011.09.30
	Prónai utca úthelyreállítás	16 nap	2012.06.11	2012.07.02
3-61-10	Oszlányi utca csatornaépítés	81 nap	2011.06.16	2011.10.06
	Oszlányi utca úthelyreállítás	10 nap	2011.11.30	2011.12.13
3-61-5	Krasznai utca, köz csatornaépítés	38 nap	2011.06.02	2011.07.26

	Krasznai utca, köz úthelyreállítás	29 nap	2012.07.16	2012.08.24
3-61-5-3	Krasznai köz csatornaépítés	107 nap	2011.07.27	2011.12.23
	Krasznai köz úthelyreállítás	29 nap	2012.07.16	2012.08.24
3-61-5-2	Udvardi utca (D) csatornaépítés	81 nap	2011.06.27	2011.10.17
	Udvardi utca (D) úthelyreállítás	29 nap	2012.07.16	2012.08.24
3-61-7	Stomfai utca csatornaépítés	41 nap	2011.06.30	2011.08.25
	Stomfai utca úthelyreállítás	10 nap	2011.11.30	2011.12.13
3-61-8-1	Stomfai utca csatornaépítés	32 nap	2011.07.22	2011.09.05
	Stomfai utca úthelyreállítás	10 nap	2011.11.30	2011.12.13
	Vízvezeték kiváltás	330 nap	2011.04.07	2012.07.20
	úthelyreállítás	29 nap	2012.07.23	2012.08.31
<b>I.4. Öreghegy</b>		309 nap	2011.04.12	2012.06.27
3-61-16	Ruttkai utca csatornaépítés	29 nap	2011.04.12	2011.05.23
	Ruttkai utca úthelyreállítás	11 nap	2012.05.07	2012.05.21
3-61-16-1	Komáromi utca csatornaépítés	14 nap	2011.04.18	2011.05.06
	Komáromi utca úthelyreállítás	11 nap	2012.05.07	2012.05.21
3-61-16-3	11609 hrsz út csatornaépítés	4 nap	2011.05.24	2011.05.27
	11609 hrsz út úthelyreállítás	11 nap	2012.05.07	2012.05.21
3-61-17	Kriványi utca csatornaépítés	17 nap	2012.03.01	2012.03.26
	Kriványi utca úthelyreállítás	11 nap	2012.05.07	2012.05.21
7-0-1-1a	Érsekújvári köz csatornaépítés	5 nap	2011.05.03	2011.05.09
	Érsekújvári köz úthelyreállítás	11 nap	2012.05.07	2012.05.21
7-0-1-1b	Dunaszerdahelyi utca csatornaépítés	15 nap	2012.02.13	2012.03.02
	Dunaszerdahelyi utca úthelyreállítás	11 nap	2012.05.07	2012.05.21
7-0-2-41	Vágsellyei utca csatornaépítés	5 nap	2011.05.03	2011.05.09
	Vágsellyei utca úthelyreállítás	11 nap	2012.05.07	2012.05.21
7-0-2-5	Holicsi utca csatornaépítés	11 nap	2011.05.11	2011.05.25
	Holicsi utca úthelyreállítás	11 nap	2012.05.07	2012.05.21
NY3-61-16-2	11644 hrsz út csatornaépítés	12 nap	2011.10.05	2011.10.20
	11644 hrsz út úthelyreállítás	11 nap	2012.05.07	2012.05.21
NY3-61-16-4	Csetneki utca csatornaépítés	13 nap	2011.09.12	2011.09.28
	Csetneki utca úthelyreállítás	11 nap	2012.05.07	2012.05.21