

**„Székesfehérvár Megyei Jogú Város és térsége (Pákozdi, Pátka, Seregélyesi) szennyvíz-csatorna hálózatok bővítése” - ütemterv**

| <b>I.5. Ráchegy</b>  | <b>Utca neve</b>                            | <b>Időtartam</b> | <b>Kezdés</b> | <b>Befejezés</b> |
|----------------------|---|------------------|---------------|------------------|
| <b>Csatorna jele</b> |   | 337 nap          | 2011.05.09    | 2012.08.31       |
| 3-62-2               | Apatini utca csatornaépítés                 | 14 nap           | 2011.08.12    | 2011.08.31       |
|                      | Apatini utca úthelyreállítás                | 64 nap           | 2011.09.01    | 2011.11.30       |
| 3-62-4               | Eszéki utca csatornaépítés                  | 15 nap           | 2011.08.11    | 2011.08.31       |
|                      | Eszéki utca úthelyreállítás                 | 64 nap           | 2011.09.01    | 2011.11.30       |
| 3-62-5               | Dolovai sor csatornaépítés                  | 237 nap          | 2011.06.27    | 2012.05.29       |
|                      | Dolovai sor úthelyreállítás                 | 169 nap          | 2011.11.02    | 2012.06.29       |
| 3-8-3                | Pancsovai utca, Titeli utca csatornaépítés  | 44 nap           | 2011.05.09    | 2011.07.08       |
|                      | Pancsovai utca, Titeli utca úthelyreállítás | 102 nap          | 2011.07.11    | 2011.11.30       |
| 3-8-3-1              | Zimonyi utca csatornaépítés                 | 5 nap            | 2011.07.11    | 2011.07.15       |
|                      | Zimonyi utca úthelyreállítás                | 97 nap           | 2011.07.18    | 2011.11.30       |
| 3-8-3-2              | Titeli utca csatornaépítés                  | 11 nap           | 2011.07.18    | 2011.08.01       |
|                      | Titeli utca úthelyreállítás                 | 86 nap           | 2011.08.02    | 2011.11.30       |
| 3-8-5                | Zimonyi utca csatornaépítés                 | 22 nap           | 2011.09.26    | 2011.10.25       |
|                      | Zimonyi utca úthelyreállítás                | 25 nap           | 2011.10.26    | 2011.11.30       |