

„Székesfehérvár Megyei Jogú Város és térsége (Pákozd, Pátka, Seregélyes) szennyvíz-csatorna hálózatok bővítése” - ütemterv

I.6. Feketehegy	Utca neve	Időtartam	Kezdés	Befejezés
Csatorna jele		326 nap	2011.05.24	2012.08.31
F 3-0 I	Ács utca csatornaépítés	80 nap	2012.01.16	2012.05.09
	Ács utca úthelyreállítás	2 nap	2012.08.29	2012.08.30
F 3-0 II	Kőrösi út csatornaépítés	75 nap	2012.02.01	2012.05.18
	Kőrösi út úthelyreállítás	15 nap	2012.08.09	2012.08.30
F 3-1	Kőrösi út csatornaépítés	66 nap	2012.05.14	2012.08.13
	Kőrösi út úthelyreállítás	10 nap	2012.08.16	2012.08.30
IGY-1	Iszkai út csatornaépítés	220 nap	2011.05.24	2012.03.30
	Iszkai út úthelyreállítás	127 nap	2011.10.03	2012.03.30
P-1	Palotai út csatornaépítés	11 nap	2012.08.13	2012.08.28
	Palotai út úthelyreállítás	2 nap	2012.08.29	2012.08.30
NYF-3	Új Csóri út csatornaépítés	67 nap	2012.04.10	2012.07.12
	Új Csóri út úthelyreállítás	25 nap	2012.07.26	2012.08.30
IGYNY	Új Csóri út csatornaépítés	14 nap	2011.12.01	2011.12.20
	Új Csóri út úthelyreállítás	2 nap	2012.04.10	2012.04.11