

„Székesfehérvár Megyei Jogú Város és térsége (Pákozd, Pátka, Seregélyes) szennyvíz-csatorna hálózatok bővítése” - ütemterv

I.7. Egyéb területek	Utca neve	Időtartam	Kezdés	Befejezés
Csatorna jele		357 nap	2011.05.09	2012.09.28
E-1	Mészöly G. utca csatornaépítés	102 nap	2012.02.06	2012.06.29
	Mészöly G. utca úthelyreállítás	20 nap	2012.08.02	2012.08.30
E-2	Varga csatorna part csatornaépítés	20 nap	2011.11.03	2011.11.30
	Varga csatorna part úthelyreállítás	43 nap	2012.07.02	2012.08.30
E-3	Bórgyár dűlő csatornaépítés	234 nap	2011.08.02	2012.06.29
	Bórgyár dűlő úthelyreállítás	20 nap	2012.08.02	2012.08.30
E-4	Kund utca csatornaépítés	2 nap	2011.06.17	2011.06.20
	Kund utca úthelyreállítás	1 nap	2012.04.13	2012.04.13
E-5	Tompa M. utca csatornaépítés	11 nap	2012.07.02	2012.07.16
	Tompa M. utca úthelyreállítás	1 nap	2012.08.30	2012.08.30
E-6	Gárdonyi G. utca csatornaépítés	5 nap	2011.07.01	2011.07.07
	Gárdonyi G. utca úthelyreállítás	1 nap	2011.07.08	2011.07.08
E-7	Pálóczi Á. utca csatornaépítés	7 nap	2011.06.22	2011.06.30
	Pálóczi Á. utca úthelyreállítás	10 nap	2011.11.30	2011.12.13
E-8	Tas utca csatornaépítés	7 nap	2011.07.08	2011.07.18
	Tas utca úthelyreállítás	10 nap	2011.11.30	2011.12.13
E-9	Vértanu utca csatornaépítés	2 nap	2011.08.08	2011.08.09
	Vértanu utca úthelyreállítás	10 nap	2011.11.30	2011.12.13
E-10	Hadiárva utca csatornaépítés	9 nap	2011.05.09	2011.05.19
	Hadiárva utca úthelyreállítás	10 nap	2011.11.30	2011.12.13
E-11	Zrínyi utca csatornaépítés	10 nap	2011.10.20	2011.11.03
	Zrínyi utca úthelyreállítás	10 nap	2011.11.30	2011.12.13
E-12	Erzsébet utca, Gyár utca csatornaépítés	13 nap	2011.06.02	2011.06.21
	Erzsébet utca, Gyár utca úthelyreállítás	10 nap	2011.11.30	2011.12.13
E-13	Erzsébet utca csatornaépítés	23 nap	2011.05.19	2011.06.21
	Erzsébet utca úthelyreállítás	10 nap	2011.11.30	2011.12.13
E-14	Temesvári köz csatornaépítés	10 nap	2012.08.27	2012.09.07
	Temesvári köz úthelyreállítás	1 nap	2012.09.10	2012.09.10
E-15	Brassói utca csatornaépítés	10 nap	2012.05.02	2012.05.15
	Brassói utca úthelyreállítás	43 nap	2012.07.02	2012.08.30
E-16	Gyimesi utca csatornaépítés	13 nap	2011.08.16	2011.09.01
	Gyimesi utca úthelyreállítás	10 nap	2011.11.30	2011.12.13
E-17	Seregélyesi utca csatornaépítés	10 nap	2012.08.01	2012.08.14
	Seregélyesi utca úthelyreállítás	10 nap	2012.08.15	2012.08.29