

**„Székesfehérvár Megyei Jogú Város és térsége (Pákozdi, Pátka, Seregélyesi) szennyvíz-csatorna hálózatok bővítése” - ütemterv**

<b>I.8. Csala</b>	<b>Utca neve</b>	<b>Időtartam</b>	<b>Kezdés</b>	<b>Befejezés</b>
<b>Csatorna jele</b>		261 nap	2011.06.21	2012.06.27
Ö-4-0-0	Béla út csatornaépítés	39 nap	2011.06.21	2011.08.12
	Béla út úthelyreállítás	185 nap	2011.08.19	2012.05.10
CS-1-0-0	Fő utca csatornaépítés	43 nap	2011.08.10	2011.10.07
	Fő utca úthelyreállítás	10 nap	2012.04.16	2012.04.27
CS-1-1-0	Új utca, Klapka utca csatornaépítés	57 nap	2011.09.12	2011.11.30
	Új utca, Klapka utca úthelyreállítás	9 nap	2012.04.17	2012.04.27
CS-1-2-0	14006/1 hrsz. út csatornaépítés	5 nap	2011.07.11	2011.07.15
	14006/1 hrsz. út úthelyreállítás	7 nap	2012.04.19	2012.04.27
NY-CS-2	20087/2 hrsz. csatornaépítés	165 nap	2011.08.10	2012.03.30
	20087/2 hrsz. úthelyreállítás	7 nap	2012.04.19	2012.04.27
NY-CS-1-3-0	Török Ignác utca csatornaépítés	24 nap	2012.02.27	2012.03.30
	Török Ignác utca úthelyreállítás	7 nap	2012.04.19	2012.04.27