

„Székesfehérvár Megyei Jogú Város és térsége (Pákozdi, Pátka, Seregélyesi) szennyvíz-csatorna hálózatok bővítése” - ütemterv

I.9. Kisfalud	Utca neve	Időtartam	Kezdés	Befejezés
Csatorna jele		248 nap	2011.03.31	2012.03.20
1-0-0	Fehérvári utca, Aranybulla utca csatornaépítés	56 nap	2011.03.31	2011.06.20
	Fehérvári utca, Aranybulla utca úthelyreállítás	131 nap	2011.06.21	2011.12.21
1-1-0	Malomhegyi út csatornaépítés	29 nap	2011.03.31	2011.05.11
	Malomhegyi út úthelyreállítás	158 nap	2011.05.12	2011.12.21
1-2-0	Vörösmarty utca, Erdősor csatornaépítés	41 nap	2011.04.04	2011.05.31
	Vörösmarty utca, Erdősor úthelyreállítás	143 nap	2011.06.01	2011.12.20
1-2-1	II. András király utca csatornaépítés	12 nap	2011.06.01	2011.06.17
	II. András király utca úthelyreállítás	131 nap	2011.06.20	2011.12.20
1-2-2	II. András király utca csatornaépítés	11 nap	2011.06.20	2011.07.04
	II. András király utca úthelyreállítás	120 nap	2011.07.05	2011.12.20
1-2-3	Vörösmarty utca csatornaépítés	20 nap	2011.07.05	2011.08.01
	Vörösmarty utca úthelyreállítás	100 nap	2011.08.02	2011.12.20
1-3-0	Könyves Kálmán utca csatornaépítés	31 nap	2011.06.20	2011.08.01
	Könyves Kálmán utca úthelyreállítás	100 nap	2011.08.02	2011.12.20
1-3-1	II. András király utca csatornaépítés	12 nap	2011.08.02	2011.08.17
	II. András király utca úthelyreállítás	88 nap	2011.08.18	2011.12.20
1-4-0	Mátyás király utca csatornaépítés	10 nap	2011.08.18	2011.08.31
	Mátyás király utca úthelyreállítás	78 nap	2011.09.01	2011.12.20
1-4-1	II. András király utca csatornaépítés	18 nap	2011.08.08	2011.08.31
	II. András király utca úthelyreállítás	78 nap	2011.09.01	2011.12.20
1-4-2	Erdősor csatornaépítés	12 nap	2011.08.16	2011.08.31
	Erdősor úthelyreállítás	78 nap	2011.09.01	2011.12.20