

„Székesfehérvár Megyei Jogú Város és térsége (Pákozdi, Pátka, Seregélyesi) szennyvíz-csatorna hálózatok bővítése” - ütemterv

I.10. Börgönd	Utca neve	Időtartam	Kezdés	Befejezés
Csatorna jele		288 nap	2011.08.15	2012.09.28
B0-0	Tó sor, Fő utca, Murvás utca csatornaépítés	61 nap	2012.03.01	2012.05.29
	Tó sor, Fő utca, Murvás utca úthelyreállítás	42 nap	2012.07.03	2012.08.30
B1-0	Kinizsi utca csatornaépítés	40 nap	2012.03.01	2012.04.27
	Kinizsi utca úthelyreállítás	25 nap	2012.07.26	2012.08.30
B2-0	Tó sor, Fő utca, Köztársaság utca csatornaépítés	41 nap	2012.04.02	2012.05.30
	Tó sor, Fő utca, Köztársaság utca úthelyreállítás	24 nap	2012.07.27	2012.08.30
B2-1	Fő utca csatornaépítés	6 nap	2012.07.02	2012.07.09
	Fő utca úthelyreállítás	22 nap	2012.07.31	2012.08.30
B2-2	Fő utca csatornaépítés	21 nap	2012.06.01	2012.06.29
	Fő utca úthelyreállítás	21 nap	2012.08.01	2012.08.30
B3-0	Gárdonyi utca, Fő utca csatornaépítés	26 nap	2012.06.07	2012.07.12
	Gárdonyi utca, Fő utca úthelyreállítás	21 nap	2012.08.01	2012.08.30
B3-1	Gyümölcsfa utca csatornaépítés	4 nap	2012.07.10	2012.07.13
	Gyümölcsfa utca úthelyreállítás	18 nap	2012.08.06	2012.08.30
B4-0	Fő utca csatornaépítés	2 nap	2012.05.31	2012.06.01
	Fő utca úthelyreállítás	18 nap	2012.08.06	2012.08.30
B5-0	Fő utca csatornaépítés	3 nap	2012.06.04	2012.06.06
	Fő utca úthelyreállítás	1 nap	2012.08.06	2012.08.06
B6-0	Köztársaság utca csatornaépítés	34 nap	2012.07.13	2012.08.30
	Köztársaság utca úthelyreállítás	2 nap	2012.08.31	2012.09.03
BNY-1	Tó sor, Fő utca, Murvás utca csatornaépítés	202 nap	2011.08.15	2012.05.30
	Tó sor, Fő utca, Murvás utca úthelyreállítás	25 nap	2012.07.26	2012.08.30