

„Székesfehérvár Megyei Jogú Város és térsége (Pákozdi, Pátka, Seregélyes) szennyvíz-csatorna hálózatok bővítése” - ütemterv

Csatorna jele	Utca neve	Időtartam	Kezdés	Befejezés
I.11.1. Térség közös létesítmények		140 nap	2012.03.12	2012.09.28
3-0-0	Takarodó út csatornaépítés	124 nap	2012.03.12	2012.09.05
	Takarodó út úthelyreállítás	9 nap	2012.08.08	2012.08.21
I.11.2. Térség közös létesítmények		177 nap	2011.10.17	2012.06.27
NY-CS-I/M	20087/2 hrsz., 20086 hrsz., 20084/6 hrsz.,20083 hrsz., 20081 hrsz., 20079/5 hrsz. csatornaépítés	117 nap	2011.10.17	2012.03.30
	20087/2 hrsz., 20086 hrsz., 20084/6 hrsz.,20083 hrsz., 20081 hrsz., 20079/5 hrsz. úthelyreállítás	2 nap	2012.04.23	2012.04.24
I.11.3. Térség közös létesítmények		191 nap	2011.06.22	2012.03.20
NY-K-I/M	20189/10 hrsz., Fehérvári utca, 14677/19, 14677/21, 20179, 20178/2, 20178/1, 20177/8, 20178/2, 12291/9, Nagyszombati út csatornaépítés	169 nap	2011.06.22	2012.02.15
	20189/10 hrsz., Fehérvári utca, 14677/19, 14677/21, 20179, 20178/2, 20178/1, 20177/8, 20178/2, 12291/9, Nagyszombati út úthelyreállítás	9 nap	2012.03.05	2012.03.16
I.11.5. Térség közös létesítmények		283 nap	2011.08.22	2012.09.28
B NY 0	csatornaépítés	187 nap	2011.08.22	2012.05.15
	úthelyreállítás	200 nap	2011.10.03	2012.07.13