

**„Székesfehérvár Megyei Jogú Város és térsége (Pákozd, Pátka, Seregélyes) szennyvíz-csatorna hálózatok bővítése” - ütemterv**

**ÁTEMELŐK**

Átemelők jele	Utca neve	Időtartam	Kezdés	Befejezés
<b>Átemelők</b>		327 nap	2011.06.22	2012.09.28
F3	építészeti	42 nap	2011.10.03	2011.11.30
	gépészeti+elktrom.	165 nap	2012.01.09	2012.08.30
	egyéb	120 nap	2012.01.09	2012.08.30
Igy	építészeti	50 nap	2011.08.01	2011.10.07
	gépészeti+elktrom.	151 nap	2011.09.26	2012.04.27
	egyéb	157 nap	2012.01.19	2012.08.30
Cs2	építészeti	46 nap	2011.08.01	2011.10.03
	gépészeti+elktrom.	151 nap	2011.09.26	2012.04.27
	egyéb	78 nap	2012.01.09	2012.04.27
B1	építészeti	42 nap	2011.10.03	2011.11.30
	gépészeti+elktrom.	79 nap	2012.01.09	2012.04.30
	egyéb	165 nap	2012.01.09	2012.08.30
Cs1	építészeti	87 nap	2011.08.01	2011.11.30
	gépészeti+elktrom.	151 nap	2011.09.26	2012.04.27
	egyéb	78 nap	2012.01.09	2012.04.27
K1	építészeti	36 nap	2011.08.01	2011.09.19
	gépészeti+elktrom.	111 nap	2011.09.12	2012.02.15
	egyéb	101 nap	2012.01.09	2012.05.31
B0	építészeti	56 nap	2011.08.01	2011.10.17
	gépészeti+elktrom.	170 nap	2011.09.26	2012.05.25
	egyéb	165 nap	2012.01.09	2012.08.30
Ö	építészeti	37 nap	2011.08.01	2011.09.20
	gépészeti+elktrom.	73 nap	2011.09.05	2011.12.15
	egyéb	28 nap	2011.11.08	2011.12.15
Pt0	építészeti	41 nap	2011.08.01	2011.09.26
	gépészeti+elktrom.	185 nap	2011.09.05	2012.05.25
	egyéb	165 nap	2012.01.09	2012.08.30
Pt1	építészeti	45 nap	2011.08.01	2011.09.30
	gépészeti+elktrom.	175 nap	2011.09.19	2012.05.25
	egyéb	165 nap	2012.01.09	2012.08.30
Pt2	építészeti	45 nap	2011.08.01	2011.09.30
	gépészeti+elktrom.	175 nap	2011.09.19	2012.05.25
	egyéb	165 nap	2012.01.09	2012.08.30
Pt3	építészeti	46 nap	2011.08.01	2011.10.03
	gépészeti+elktrom.	97 nap	2012.01.09	2012.05.25
	egyéb	165 nap	2012.01.09	2012.08.30
Pt4	építészeti	42 nap	2011.10.03	2011.11.30

	gépészet+elktrom.	97 nap	2012.01.09	2012.05.25
	egyéb	165 nap	2012.01.09	2012.08.30
Pt5	építészet	41 nap	2011.08.01	2011.09.26
	gépészet+elktrom.	180 nap	2011.09.12	2012.05.25
	egyéb	165 nap	2012.01.09	2012.08.30
P12	építészet	35 nap	2011.08.01	2011.09.16
	gépészet+elktrom.	116 nap	2011.09.05	2012.02.15
	egyéb	165 nap	2012.01.09	2012.08.30
P2	építészet	35 nap	2011.08.01	2011.09.16
	gépészet+elktrom.	122 nap	2012.01.09	2012.06.29
	egyéb	165 nap	2012.01.09	2012.08.30
S1	építészet	46 nap	2011.08.01	2011.10.03
	gépészet+elktrom.	157 nap	2011.09.19	2012.04.30
	egyéb	165 nap	2012.01.09	2012.08.30
S2	építészet	46 nap	2011.08.01	2011.10.03
	gépészet+elktrom.	157 nap	2011.09.19	2012.04.30
	egyéb	165 nap	2012.01.09	2012.08.30
S3	építészet	51 nap	2011.08.01	2011.10.10
	gépészet+elktrom.	152 nap	2011.09.26	2012.04.30
	egyéb	165 nap	2012.01.09	2012.08.30
S4	építészet	42 nap	2011.10.03	2011.11.30
	gépészet+elktrom.	79 nap	2012.01.09	2012.04.30
	egyéb	165 nap	2012.01.09	2012.08.30
S5	építészet	42 nap	2011.10.03	2011.11.30
	gépészet+elktrom.	79 nap	2012.01.09	2012.04.30
	egyéb	165 nap	2012.01.09	2012.08.30
S6	építészet	42 nap	2011.10.03	2011.11.30
	gépészet+elktrom.	79 nap	2012.01.09	2012.04.30
	egyéb	165 nap	2012.01.09	2012.08.30
SZ1	építészet	42 nap	2011.10.03	2011.11.30
	gépészet+elktrom.	79 nap	2012.01.09	2012.04.30
	egyéb	165 nap	2012.01.09	2012.08.30
SZ2	építészet	42 nap	2011.10.03	2011.11.30
	gépészet+elktrom.	79 nap	2012.01.09	2012.04.30
	egyéb	165 nap	2012.01.09	2012.08.30
SZ3	építészet	42 nap	2011.10.03	2011.11.30
	gépészet+elktrom.	79 nap	2012.01.09	2012.04.30
	egyéb	165 nap	2012.01.09	2012.08.30
SZ4	építészet	42 nap	2011.10.03	2011.11.30
	gépészet+elktrom.	79 nap	2012.01.09	2012.04.30
	egyéb	165 nap	2012.01.09	2012.08.30
Sjm	építészet	42 nap	2011.10.03	2011.11.30
	gépészet+elktrom.	79 nap	2012.01.09	2012.04.30

	egyéb	165 nap	2012.01.09	2012.08.30
folyamatirányító központ		285 nap	2011.06.22	2012.07.31
átemelők próbaüzeme		42 nap	2012.08.01	2012.09.28